

Testcertificaatnr. FSNP1-HV		Opdrachtnr. ASNP1-HV	
Installateur Naam : U-plan Adres : Postbus 3260 Postcode, Plaats : 4700GG Roosendaal Telefoon : 0165850213 Telefax : 0842233402 Erkenningsnr: : 12549		Installatie Naam : ██████████ Adres : ██████████ Postcode : ██████ Plaats : Nispen Kavelnummer : Aansluitnummer :	
<input type="checkbox"/> Nieuw		<input type="checkbox"/> Uitbreiding/wijziging	
<input checked="" type="checkbox"/> Woonhuis		<input type="checkbox"/> Tijdelijk	
		<input checked="" type="checkbox"/> Renovatie	
		<input type="checkbox"/> Overige	
		Ja	NVT
1	De gemeten isolatieweerstand van de totale installatie is > 1000 x Un en blanke spanningvoerende delen zijn afgeschermd. (R _{ISO} max = 6.14M Ω)	[X]	[]
2	Alle aardlekschakelaars/aardlekautomaten zijn gecontroleerd op de juiste nominale aanspreekstroom, de juiste werking en in orde bevonden.	[X]	[]
3	De verspreidingsweerstand van de aardelektrode en/of de aardcircuitweerstand op het ongunstigste punt van de installatie, zijn gecontroleerd door meting en in orde bevonden. R _A = 0.17 Ω R _{CIRC} = 0.33 Ω Punt van de installatie waar gemeten is: Nabij de verdeler	[X]	[]
4	Alle beschermingscontacten van wandcontactdozen en verbindingen tussen metalen gestellen van vast aangesloten toestellen met de beschermingsleiding zijn gecontroleerd door meting en in orde bevonden.	[X]	[]
5	Installatie in bad/doucheruimte uitgevoerd en gecontroleerd conform de zone-indeling.	[]	[X]
6	De hoofd- en aanvullende potentiaalvereffening is gecontroleerd en in orde bevonden.	[X]	[]
7	De installatie wijkt op de navolgende punten af van het gestelde in de Aansluitvoorwaarden: Groep 4 en groep 6 Reden van de afwijking(en) / overige opmerkingen: Meerdere toestellen op één eindgroep. Het betreft bestaande situatie waarbij de klant geen opmerkingen heeft op gelijktijdigheids probleem.		
Ondergetekende maakt het Energiebedrijf er op attent dat de volgende werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden: <input type="checkbox"/> Aansluiting verzegelen <input type="checkbox"/> Meter plaatsen/verplaatsen <input type="checkbox"/> Hoofdzekering verzwaren <input type="checkbox"/> Meterleiding aansluiten <input type="checkbox"/> Overige t.w.:			
Ondergetekende (naam) verklaart dat bovenstaande vragen naar waarheid zijn ingevuld en dat de aanleg van de in dit rapport vermelde installatie, met uitzondering van de onder punt 7 vermelde afwijkingen, overeenkomstig de aansluitvoorwaarden tot stand is gebracht en gecontroleerd.			
Datum 15.10.2013		Firmastempel:	
Handtekening			
In te vullen door ENERGIEBEDRIJF			
Ingekomen d.d.		Te behandelen door:	Afgewerkt d.d.:

Testcertificaatrnr.		Opdrachtnr.		Gebouwnr.		Datum:									
FSNP1-HV1		ASNP1-HV		FSNP1		27.05.13									
Groep	Plaats / Installatiedeel	Leiding / Kabel			Overstroombeveiliging				Aardlekbeveiliging				Net		
/ FI-Nr	Verd. Nr	Soort	Aantal aders	Doorsnede. [mm ²]	Soort/ Karakt.	R _{Lo} [Ω] I _N [A]	R _{SCHL} [Ω] I _K [A]	R _I [Ω] I _K [A]	R _{ISO} [Ω] U [V]	I _N / Soort [A] U _{L<} [V]	I _{dN} [A] U _{dIN} [V]	I _d [A] U _d [V]	t _A [s]	U _N [V] f _N [Hz]	R _E [Ω] R _{vloer} [Ω]
1 1	Oven HV1	VD	3	2,5	B	16			99.9M 500.	16/N 50.0	030. m 00.0	20.9 m 00.0	25.0 m	230.n 50.0	000.
2 2	Hal/SKB/SKL /Diepvrie HV1	VD	3	2,5	B	16			99.9M 500.	16/N 50.0	030. m 00.0	23.9 m 00.0	27.0 m	230.n 50.0	000.
3 3	Wasmachine HV1	VD	3	2,5	B	16			99.9M 500.	16/N 50.0	030. m 00.0	23.9 m 00.0	25.0 m	230.n 50.0	000.
4 4	Vaatwasser/Bij&Keuke HV1	VD	3	2,5	B	16			6.14M 500.	16/N 50.0	030. m 00.0	23.9 m 00.0	25.0 m	230.n 50.0	000.
5 5	SlpkmKoen/Wnkmr HV1	VD	2	2,5	B	16			99.9M 500.	16/N 50.0	030. m 00.0	23.4 m 00.0	28.0 m	230.n 50.0	000.
6 6	WC/SlpkmrBG/CV/Douch HV1	VD	3	2,5	B	16			99.9M 500.	16/N 50.0	030. m 00.0	23.4 m 00.0	26.0 m	230.n 50.0	000.
7 7	230VAC Schuur HV1	YmV ka	2	2,5	B	1.85 16			51.4M 500.	16/N 50.0	030. m 00.0	22.8 m 00.0	25.0 m	230.n 50.0	000.
8 8	400VAC Schuur HV1	YmV ka	3	2,5	C	16			24.3M 500.	16/N 50.0	030. m 00.0	19.5 m 00.0	35.0 m	230.n 50.0	000.
	Algemeen HV1	VD	5	6	C	25	0.33 696.	0.33 696.9		/				230.n 50.0	0.17
										/					

Verantwoordelijke instantie: [REDACTED]

Plaats: [REDACTED]

Handtekening Getest door: Kees Tierolff Plaats: Roosendaal	Datum: 15.10.2013
Datum: 15.10.2013	Datum: 15.10.2013